

Kitob tumani bo'yicha tashabbusli byudjetlashtirish natijalari yuzasidan

MA'LUMOT

2024-yil 8 iyun

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa
		(ming so'm)
1	Yil boshiga qoldiq	1 031 210
	<i>Shundan avvalgi mavsumda g'olib bo'lgan loyihalar uchun ajratilishi lozim bo'lgan, qayta taqsimlanmagan mablag'</i>	-
2	Hisobot davrida "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"ga o'tkazilgan mablag'lar	8 009 724
3	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar	8 724 050
3.1.	Bajarilgan ishlar uchun hisobvaraqlardan moliyalashtirilgan mablag'lar	137 981
3.2.	Hisobvaraqlardagi qoldiq	8 586 069
4	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'lar	316 884

T/r	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar	Ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori	sarflangan mablag'lar
1	Hududiy ichki yo'llar	8	umumiy uzunligi (km)	23,5	83 470
2	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	5	soni	5	54 511
3	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
4	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
5	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
6	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash		soni		
7	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish	1	soni	1	
8	Hududlarni tartibga keltirish (Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish)				
9	Boshqa tadbirlar (Eski klub binosini ta'mirlash)	1	soni	1	
	<b>jami</b>	<b>15</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>137 981</b>

Tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi rahbari



I. Raxmonov

Tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi mahallalar bilan ishlash va ochiq byudjet masalalari bo'yicha bosh mutaxassisi



N. Turdiev



Kitob tumani bo'yicha fuqarolar tashabbusi jamg'armasi hisobidan loyihalarni moliyalashtirish uchun yo'natirilgan mablag'lar to'g'risida

MA'LUMOT

T/r	Loyihaning xos raqami (ID)	Loyihaning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (ming so'm)					
			Moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq	Tashabbuskor tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymati*	Ajratilgan mablag'	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'	Qoldiq mablag'
<b>2024-yil 1-mavsumda g'olib bulgan loyihalarni moliyalashtirish uchun yo'natirilgan mablag'lar to'g'risida</b>								
1	032308220005	Qorabuloq MFY hududiga qarashi Qorabuloq, Qurqoncheta, Beshkaltak qishloqlarini bog'lovchi 2500km yo'llarni ta'mirlash, asfalt qoplammasi yo'tqizish bilan bog'liq tadbirlar asfaltlashirish	40172286010232704520411800 7	1 360 000	1 360 000	550 000	21 396	1 338 604
2	032328433005	"Nurafshon" MFY Nurafshon qishlog'ida 2,5 km ichki yo'llariga asfalt qoplammasi yo'tqizish	40172286010232704520411800 8	1 360 000	1 360 000	550 000	3 857	1 356 143
3	032308560005	Denov MFY da joylashtirilgan 30-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabini eski binosini kapital ta'mirlash	40172286010232709210007201 3	700 000	700 000	550 000	3 334	696 666
4	032326323005	SURUM MFY MUSOBOZOR QISHLOG'I ICHKI YO'LLARINI 3 KM ASFALTLASHTIRISH	40172286010232704520411800 9	1 360 000	1 360 000	550 000	21 396	1 338 604
5	032326261005	SURUM MFY YANGI QISHLOQ ICHKI YO'LLARINI 3 KM ASFALTLASHTIRISH	40172286010232704520411801 0	1 360 000	1 360 000	550 000	3 857	1 356 143
6	032311685005	Surum MFY hududidagi 31-sonli maktabda sport zali qurish	40172286010232709210007201	1 360 000	1 360 000	550 000	27 257	1 332 743
7	032314649005	9-sonli maktabda 120 o'rinni o'quv binosini qurish. O'quvchilar ta'lim olishi uchun xonalar yetarli emas, xonalar sonini oshirib o'quvchilarni o'quv binosi bilan ta'mirlash.	40172286010232709210007201 5	1 360 000	1 360 000	550 000	19 636	1 340 364
8	032299995005	Sevaz MFY ichki yo'llarini 3,5 km asfaltlashirish.	40172286010232704520511800	1 360 000	1 360 000	550 000	21 395	1 338 605
9	032305791005	44-sonli maktabni Moddiy-texnik bazasini yaxshilash (jilozlash) (Xarid reestr'i ilova qilingan)	40172286010232709210007201 7	1 024 050	1 024 050	1 024 050	-	1 024 050
10	032300646005	Yangizamon MFY Xo'ja qishlog' ichki yo'llarining 3 km bo'lgan qismini asfaltlashirish.	40172286010232704520411801 1	1 360 000	1 360 000	550 000	3 856	1 356 144
11	032303905005	Qaynar MFY Qurilish qishlog'ida joylashtirilgan eski klub binosini joriy ta'mirlash	40172286010232701120401800 1	1 000 000	1 000 000	550 000	-	1 000 000
12	032311831005	Saroy MFY Oppon-Soppo qishlog'ida 3 km yo'lni asfalt qilish	40172286010232704520411801	1 360 000	1 360 000	550 000	3 856	1 356 144
13	032308165005	Palandara MFY hududida 10 ta qishlog' bo'lib aholini elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoji ortib bormoqda aholini ushbu ehtiyojini qondirish uchun 4 dona 160kVatlik transformator, 3500dona beton stolba va 11000metr kabel kerak bo'ladi.	401722860102327049990280006	1 360 000	1 360 000	550 000	-	1 360 000
14	032298326005	3-sonli maktabda istish tizimini joriy etish, moddiy texnik bazasini boyitish. Maktab stadionini ta'mirlash.	401722860102327092100072016	1 360 000	1 360 000	550 000	4 284	1 355 716
15	032308407005	Dongqishloq qishlog'ida Qashqadaryo ko'chasini 3 km ichki yo'llarini ta'mirlash	401722860102327045204118013 Jamii:	1 360 000	1 360 000	550 000	3 857	1 356 143
				<b>19 044 050</b>	<b>19 044 050</b>	<b>8 724 050</b>	<b>137 981</b>	<b>18 906 069</b>


\* Loyiha-smeta hujjatlarini va ekspertiza xulosasiga asosan pudratchi korxonalar tomonidan taklif etilgan qiymat.

Tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi rahbari:



I.Raxmonov

Tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi mahallalar bilan ishlash va ochiq budjet masalalari bo'yicha bosh mutaxassis



N.Turdiyev